



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 26 del 09/03/2020

Determinazione nr. 177 del 09/03/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: PATTI TERRITORIALI - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - Approvazione quadro economico consuntivo e riduzione accertamenti entrata ed impegni di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.

CONSIDERATO:

- che nel PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNI 2016 – 2017 – 2018 ELENCO ANNUALE 2016 è prevista al n° 03 la realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 103+200 quale secondo accesso di sicurezza alla Z.I. Aussa Corno in comune di Torviscosa con CUP F51B16000080002;
- che con la delibera della Giunta comunale n. 112 del 06/07/2016 è stato approvato il Progetto esecutivo delle Opere di urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 103+200 quale secondo accesso di sicurezza alla Z.I. Aussa Corno in comune di Torviscosa, redatto dall'arch. DE MARCHI Marcello in data 20.04.2016, che prevede una spesa di € 600.000,00, di cui € 424.326,98 per lavori compresi € 20.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 175.673,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- che con la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 813 del 14.10.2016 si sono aggiudicate le OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA a favore della ditta F.LLI GAIARDO SRL (c. fisc. 00152790309) con sede in Via Nazario Sauro, 17 - 33050 GONARS (UD), che ha offerto un ribasso pari al 10,229% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 362.967,20 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 382.967,20 oltre all'I.V.A. di legge;
- che il contratto d'appalto è stato firmato in data 12 dicembre 2016 al. N. 7544 di Rep. registrato a Cervignano del Friuli in data 14.12.2016 al n. 4456;
- che i lavori sono stati consegnati in data 01.02.2017 come risulta dal relativo verbale di pari data ;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 15.03.2017 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 delle OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO

Tipo Atto: DIM

ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, redatta in data 07.03.2017 dal Direttore dei lavori ing. Arch. DE MARCHI Marcello, che non ha comportato maggiori spese per l'Amministrazione comunale e non ha variato il quadro economico dell'opera;

- che con delibera della Giunta Comunale n. 21 del 07.02.2018 è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 delle OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, redatta in data 09.10.2017 dal Direttore dei lavori ing. Arch. DE MARCHI Marcello, che prevede una spesa di € 600.000,00 di cui € 414.667,20 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 185.332,80 per somme a disposizione per l'Amministrazione comunale,;
- che i lavori sono stati ultimati in data 20.03.2018 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori di pari data;
- che in data 11.06.2018 è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dell'opera

RICHIAMATE:

- la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 264 del 23.02.2017 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 eseguiti a tutto il 22.02.2017 e liquidato il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 79.704,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 97.238,88 ;
- la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 448 del 18.04.2017 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 eseguiti a tutto il 06.04.2017 e liquidato il Certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 135.231,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 164.981,82 ;
- la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 597 del 23.05.2017 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 eseguiti a tutto il 17.05.2017 e liquidato il Certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 84.676,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 103.304,72 ;
- la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 765 del 18.07.2017 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 eseguiti a tutto il 05.07.2017 e liquidato il Certificato di pagamento n. 4 per l'importo di € 66.018,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 80.541,96 ;
- la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 305 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 eseguiti a tutto il 20.03.2018 e liquidato il Certificato di pagamento n. 5 per l'importo di € 46.964,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 57.296,08;
- la determinazione di liquidazione del responsabile del settore tecnico n. 581 del 04/07/2018 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Arch. DE MARCHI Marcello in data 11.06.2018, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 414.667,20 e liquidato il residuo credito a favore dell'impresa di € 2.074,20 più iva;

VISTI i mandati di spesa emessi in relazione all'opera in oggetto ed imputati al cap. 208120000 del bilancio di previsione nei diversi anni di competenza;

ATTESO che la somma di € 1.697,32, relativa al 20% sull'importo del fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti, accantonata ai sensi del c. 4 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, non verrà utilizzata in quanto trattasi di opera realizzata con risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata che non riconoscono tale possibilità e che pertanto l'importo è stato stralciato dal quadro economico di spesa dell'opera;

VISTO il quadro economico di spesa a consuntivo dei lavori di URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA come descritto nel seguito in relazione ai precedenti:

| | <i>Progetto definitivo</i> | <i>Progetto esecutivo GM 112 del 06/07/2016</i> | <i>Post appalto DIM 813 del 14/10/2016</i> | <i>Destinazione ribasso gara GM 235 del 14/12/2016</i> | <i>Q.E. Perizia n. 1 GM 41 del 15/03/2017</i> | <i>QE n. 5 DIM 746 del 19/10/2017</i> | <i>Q.E. Perizia n. 2 GM 21 del 07/02/2018</i> | <i>Q.E. n.7 DIM 212 del 11/04/2019</i> | <i>Q.E. consuntivo</i> |
|-------------------------------|----------------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--|------------------------|
| Lavori | 404.326,98 | 404.326,98 | 362.967,20 | 362.967,20 | 362.967,20 | 362.967,20 | 394.667,20 | 394.667,20 | 394.667,20 |
| Oneri sicurezza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale lavori | 424.326,98 | 424.326,98 | 382.967,20 | 382.967,20 | 382.967,20 | 382.967,20 | 414.667,20 | 414.667,20 | 414.667,20 |
| Iva del 22,00% su voce Lavori | 93.351,94 | 93.351,94 | 84.252,78 | 84.252,78 | 84.252,78 | 84.252,78 | 91.226,78 | 91.226,78 | 91.226,78 |
| ANAC | | | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| Acquisizione aree | 14.399,85 | 14.399,85 | 14.399,85 | 14.399,85 | 14.399,85 | 63.179,00 | 63.179,00 | 35.343,25 | 35.343,25 |
| Incarico frazionamenti | | | | | | 3.000,00 | 2.651,79 | 2.651,79 | 2.651,79 |
| Sorveglianza archeologica | | | | | | 913,54 | 913,54 | 913,54 | 913,54 |
| Spese tecniche | 54.434,00 | 45.947,00 | 45.947,00 | 45.947,00 | 45.947,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 | | 8.486,54 | 8.486,54 | 8.486,54 | 8.486,54 | 8.486,54 | 8.486,54 | 8.486,54 | 6.789,22 |
| Imprevisti | 13.487,69 | 13.487,69 | 13.262,69 | 13.262,69 | 13.262,69 | 2.517,00 | | 25.104,75 | |
| Spese di registrazione e notifica | | | | | | | | 2.731,00 | 2.731,00 |
| Ribasso d'asta | | | 50.458,94 | | | | | | |
| Somme per lavori di miglioramento e completamento dell'opera | | | | 50.458,94 | 50.458,94 | 50.458,94 | 14.650,15 | 14.650,15 | |
| Totale a disposizione | 175.673,48 | 175.673,02 | 217.032,80 | 217.032,80 | 217.032,80 | 217.032,80 | 185.332,80 | 185.332,80 | 139.880,58 |
| Totale opera | 600.000,46 | 600.000,00 | 554.547,78 |
| Risparmio | | | | | | | | | 45.452,22 |

RITENUTO di approvare il quadro economico consuntivo dell'opera, che prevede un'economia complessiva di € 45.452,22 e di ridurre conseguentemente gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata al bilancio di previsione per l'anno in corso;

DATO ATTO l'opera è finanziata con fondi dei Patti Territoriali concessi con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 del 01.09.2015, accertato in bilancio al cap. 403350015 (Titolo 4, Tipologia 200) con determinazione n 587 del 01.08.2016;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

- DI APPROVARE**, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, (dispositivo della determina, il quadro economico consuntivo dei lavori di URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, nell'importo complessivo di € 554.547,78 con una conseguente economia di spesa di € 45.452,22, come descritto nel seguito:

| | Q.E. consuntivo |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Lavori | 394.667,20 |
| Oneri sicurezza | 20.000,00 |
| Totale lavori | 414.667,20 |
| Iva del 22,00% su voce Lavori | 91.226,78 |
| ANAC | 225,00 |
| Acquisizione aree | 35.343,25 |
| Incarico frazionamenti | 2.651,79 |
| Sorveglianza archeologica | 913,54 |
| Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 | 6.789,22 |
| Spese di registrazione e notifica | 2.731,00 |
| Totale a disposizione | 139.880,58 |
| Totale opera | 554.547,78 |
| Risparmio | 45.452,22 |

2. **DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa in conto capitale dell'opera è il seguente:

| euro | fonti di finanziamento | | |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| 554.547,78 | fondi dei Patti Territoriali – Decr. Ministero Sviluppo Economico – Dir. generale prot. n. 3435 del 01.09.2015 | capitolo di Entrata nr. 403350015 | accertamento nr. 374/2016 |

3. **DI RIDURRE** l'accertamento di entrata n. 374/2016 per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella:

| Riduzione (€.) | Residuo complessivo accertamento(€.) | Bilancio di rif. | Imputazione contabile a Bilancio |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 0,00 | 225,00 | 2016 | 40200.01.403350015 |
| - 45.452,22 | 554.322,78 | 2017 | 40200.01.403350015 |
| -45.452,22 | 554.547,78 | totale | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Soggetto debitore /Sede legale: | Ministero Sviluppo Economico tramite Cassa Depositi e Prestiti |
| Estremi del provvedimento: | Decr. Ministero Sviluppo Economico – Dir. generale prot. n. 3435 del 01.09.2015 |

4. **DI RIDURRE** i relativi impegni di spesa per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella – CUP F51B16000080002:

| nr. riga | Riduzione (€.) | Impegno n./anno | Creditore | Imputazione contabile a Bilancio | Bilancio di rif. | FPV |
|----------|------------------|-----------------|---------------------------|---|------------------|-----|
| 1 | -1.697,32 | 707/2016 | Comune di Cervignano d.F. | 10052.02.208120000 - Realizzazione due rotatorie in Comune di Torviscosa (Patti territoriali) | 2019 | SI |
| 2 | -29.104,75 | 707/2016 | ---- | 10052.02.208120000 - Realizzazione due rotatorie in Comune di Torviscosa (Patti territoriali) | 2020 | SI |
| 3 | -14.650,15 | 1166/2016 | ---- | 10052.02.208120000 - Realizzazione due rotatorie in Comune di Torviscosa (Patti territoriali) | 2020 | SI |
| | 45.452,22 | | | | | |

5. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa ed entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

| SPESA - CAP.: 208120000 | | | | | |
|---|------|--------------|--|--------------|-------------|
| Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) | | | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) | | |
| | Anno | Importo (€.) | Anno | Importo (€.) | |
| 1 | 2019 | - 1.697,32 | 2019 | - 1.697,32 | |
| 2 | 2020 | - 43.754,90 | 2020 | - 43.754,90 | |
| TOTALE: | | - 45.452,22 | TOTALE: | | - 45.452,22 |

| ENTRATA - CAP.: 403350015 | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| Anno di competenza | | Anno di imputazione | |
| Anno | Importo (€.) | Anno | Importo (€.) |
| 1 | 2017 | 2017 | -45.452,22 |
| TOTALE: | | TOTALE: | -45.452,22 |

6. **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere all'aggiudicazione oggetto della presente determina.
7. **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 179, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di entrata non ricorrente
8. **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente
9. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
11. **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
12. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
13. **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
15. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 02/01/2020

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco