



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 27 del 09/03/2020

Determinazione nr. 179 del 09/03/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - Approvazione quadro economico consuntivo e riduzione accertamenti entrata e impegni di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.

CONSIDERATO:

- che nel PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNI 2016 – 2017 – 2018 ELENCO ANNUALE 2016 è prevista al n° 02 la realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 104+250 quale accesso di sicurezza alla Z.I. Aussa Corno in comune di Torviscosa con CUP F51B16000070002;
- che con delibera della Giunta comunale n. 113 del 06/07/2016 è stato approvato il Progetto esecutivo delle Opere di urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 104+250 in corrispondenza dell'accesso alla Z.I. Aussa Corno in comune di Torviscosa, redatto dall'arch. DE MARCHI Marcello in data 20.04.2016, che prevede una spesa di €. € 1.570.000,00, di cui € 999.910,00 per lavori compresi € 50.983,45 per oneri per la sicurezza ed €. 570.090,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.
- che con la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 802 del 12.10.2016 si sono aggiudicati i LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA a favore della ditta EDIL COKE SRL (c.fisc. 01836660306) con sede in Via S. Ellero, 9/3 - 33010 COLLOREDO DI M.A. (UD) che ha offerto un ribasso pari al 9,12% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 862.356,96 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 913.340,41 oltre all'I.V.A. di legge;
- che il contratto d'appalto è stato firmato in data 21 dicembre 2016 al. N. 7545 di Rep. registrato a Cervignano del Friuli in data 21.12.2016 al n. 4557;
- che i lavori sono stati consegnati in data 01.02.2017 come risulta dal relativo verbale di pari data ;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 218 del 13.12.2017 è stata approvata la perizia di variante n. 1 redatta in data 09.10.2017 dal Direttore dei lavori ing. Arch. DE MARCHI Marcello, che prevede una spesa di € 1.570.000,00 di cui € 973.382,13 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 596.617,87 per somme a disposizione per l'Amministrazione comunale;

Tipo Atto: DIM

- che in data 01.08.2018 il CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO arch. ing. De Marchi Marcello, è stato posto in stato di quiescenza a seguito cessazione di servizio presso il Comune di Cervignano del Friuli ;
- che con determina del responsabile del settore tecnico n. 486 del 28.08.2018 si è affidate all'ing. CUFFOLO Matteo con studio in Udine, via Codroipo n. 38 le prestazioni professionali per la Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione in sostituzione dell'ing. Arch. DE MARCHI Marcello;
- che con Decreto del Sindaco n. 93 prot. 21776 del 27.08.2018 sono state conferite le funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi degli art.li 40 e 42 CCRL 7.12.2006, all'arch. LUCA BIANCO, Istruttore Direttivo di cat. D a tempo indeterminato, attribuendo allo stesso, ai sensi dell'art. 12 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'incarico della relativa posizione organizzativa ;
- che conseguentemente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opera in oggetto è assunto dall' arch. Luca BIANCO ;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 27.02.2019 è stata approvata la perizia di variante n. 2 redatta in data 06.12.2018 dal Direttore dei lavori ing. Matteo Cuffolo, che prevede una spesa di € 1.570.000,00 di cui € 999.936,84 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 570.063,16 per somme a disposizione per l'Amministrazione comunale;
- i lavori sono stati ultimati in data in data 21.04.2019 come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 290 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato lo Stato di avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 01.03.2017 e liquidato il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 207.127,00 più iva 22% e pertanto per complessivi € 252.694,94;
- la determinazione n. 602 del 25.05.2017 con la quale è stato approvato lo Stato di avanzamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 23.05.2017 e liquidato il Certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 201.118,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 245.363,96 ;
- la determinazione n. 127 del 09.02.2018 con la quale è stato approvato lo Stato di avanzamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 01.02.2018 e liquidato il Certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 200.556,00 più iva 22% e pertanto per complessivi € 244.678,32 ;
- la determinazione n. 444 del 16.05.2018 con la quale è stato approvato lo Stato di avanzamento n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 08.05.2018 e liquidato il Certificato di pagamento n. 4 per l'importo di € 203.944,00 più iva 22% e pertanto per complessivi € 248.811,68;
- la determinazione n. 732 del 19.09.2018 con la quale è stato approvato lo Stato di avanzamento n. 5 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2018 e liquidato il Certificato di pagamento n. 5 nell'importo di € 128.194,00 più iva 22% e pertanto per complessivi € 156.396,68;
- la determinazione n. 81 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato lo Stato di avanzamento n. 6 per lavori eseguiti a tutto il 06.12.2018 e liquidato il Certificato di pagamento n. 6 per l'importo di € 27.574,00 più iva 22% e pertanto per complessivi € 33.640,28;
- la determinazione n. 625 del 04.07.2019 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 7 eseguiti a tutto il 21.04.2019 e liquidato il Certificato di pagamento n. 7 per l'importo di € 26.422,00 più iva 22% e per tanto per complessivi € 32.234,84;
- con determina del responsabile del settore tecnico n. 843 del 25/09/2019 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare esecuzione dei LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Cuffolo Matteo in data 06.09.2109, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 999.936,84 ed un residuo credito a favore dell'impresa di € 5.001,84 più iva;

VISTI i mandati di spesa emessi in relazione all'opera in oggetto ed imputati al cap. 208120000 del bilancio di previsione nei diversi anni di competenza;

ATTESO che la somma di € 4.959,56, relativa al 20% sull'importo del fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti, accantonata ai sensi del c. 4 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, non verrà utilizzata in quanto trattasi di opera realizzata con risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata che non riconoscono tale possibilità e che pertanto l'importo è stato stralciato dal quadro economico di spesa dell'opera;

VISTO il quadro economico di spesa a consuntivo dei lavori di URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA come descritto nel seguito in relazione ai precedenti:

	Progetto definitivo GM 235 del 29.11.2014	Progetto esecutivo GM 113 del 06/07/2016	Post appalto DIM 802 del 12.10.2016	Destinazione ribasso asta GM 236 del 14/12/2016	Q.E. perizia n. 1 GM 218 del 13/12/2017	Q.E. n. 6 DIM 544 del 24/09/2018	Q.E Perizia n. 2 GM 42 del 27.02.2019	Q.E. consuntivo
Lavori	948.926,55	948.926,55	862.356,96	862.356,96	911.182,32	911.182,32	937.737,03	937.737,03
Oneri sicurezza	50.983,45	50.983,45	50.983,45	50.983,45	62.199,81	62.199,81	62.199,81	62.199,81

<i>Totale lavori</i>	<i>999.910,00</i>	<i>999.910,00</i>	<i>913.340,41</i>	<i>913.340,41</i>	<i>973.382,13</i>	<i>973.382,13</i>	<i>999.936,84</i>	<i>999.936,84</i>
Iva del 22,00%	219.980,20	219.980,20	200.934,89	200.934,89	214.144,06	214.144,06	219.986,11	219.986,11
ANAC	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Fondo per accordi bonari	29.997,30	29.997,30	29.997,30	29.997,30	29.997,30	29.997,30	29.997,30	
Bonifica bellica					13.908,00	13.908,00	13.908,00	13.908,00
Spese tecniche	126.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,03	
Collaudo ponte					3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00
Sorveglianza archeologica					913,54	913,54	913,54	913,54
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016		19.998,20	19.998,20	19.998,20	19.998,20	19.998,20	19.998,20	15.038,64
Acquisizione aree	113.701,24	113.701,24	113.701,24	113.701,24	109.268,83	109.268,82	106.527,33	106.527,33
Incarico frazionamenti					7.815,81	7.815,81	7.815,81	7.815,81
Tecnico interinale					32.000,00	30.808,05	30.808,05	30.808,05
Imprevisti	17.538,06	17.538,06	17.538,06	17.538,06	19.727,23	22.173,47	9.466,64	
Allacciamenti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	6.948,32	
Prove materiali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Direzione lavori e sicurezza						8.745,72	11.917,72	11.917,72
Incarico supporto al RUP							15.000,00	14.473,84
Spese di registrazione e notifica							10.500,00	9.841,23
Ribasso d'asta			105.614,90					
Ulteriori somme per lavori di miglioramento e completamento				105.614,90	105.614,90	105.614,90	70.046,11	
<i>Totale a disposizione</i>	<i>570.091,80</i>	<i>570.090,00</i>	<i>656.659,59</i>	<i>656.659,59</i>	<i>596.617,87</i>	<i>596.617,87</i>	<i>570.063,16</i>	<i>434.960,27</i>
<i>Totale opera</i>	<i>1.570.001,80</i>	<i>1.570.000,00</i>	<i>1.570.000,00</i>	<i>1.570.000,00</i>	<i>1.570.000,00</i>	<i>1.570.000,00</i>	<i>1.570.000,00</i>	<i>1.434.897,11</i>
<i>Economie</i>								<i>135.102,89</i>

RITENUTO di approvare il quadro economico consuntivo dell'opera, che prevede un'economia complessiva di € 135.102,89 e di ridurre conseguentemente gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata al bilancio di previsione per l'anno in corso;

DATO ATTO l'opera è finanziata con fondi dei Patti Territoriali concessi con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 del 01.09.2015, accertato in bilancio al cap. 403350015 (Titolo 4, Tipologia 200) con determinazione n 585 del 01.08.2016;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, (dispositivo della determina, il quadro economico consuntivo dei LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, nell'importo complessivo di € 1.434.897,11 con una conseguente economia di spesa di € 135.102,89, come descritto nel seguito:

	<i>Q.E. consuntivo</i>
Lavori	937.737,03
Oneri sicurezza	62.199,81
Totale lavori	999.936,84
Iva del 22,00%	219.986,11
ANAC	375,00
Bonifica bellica	13.908,00
Collaudo ponte	3.355,00
Sorveglianza archeologica	913,54
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016	15.038,64
Acquisizione aree	106.527,33
Incarico frazionamenti	7.815,81
Tecnico interinale	30.808,05
Direzione lavori e sicurezza	11.917,72
Incarico supporto al RUP	14.473,84
Spese di registrazione e notifica	9.841,23
Totale a disposizione	434.960,27
Totale opera	1.434.897,11
Economie	135.102,89

2. **DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa in conto capitale dell'opera è il seguente:

euro	fonti di finanziamento		
1.434.897,11	fondi dei Patti Territoriali – Decr. Ministero Sviluppo Economico – Dir. generale prot. n. 3435 del 01.09.2015	capitolo di Entrata nr. 403350015	accertamento nr. 375/2016

3. **DI RIDURRE** l'accertamento di entrata n. 375/2016 per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella:

Riduzione (€.)	Residuo complessivo accertamento(€.)	Bilancio di rif.	Imputazione contabile a Bilancio
0,00	375,00	2016	40200.01.403350015
- 135.102,89	1.434.522,11	2017	40200.01.403350015
-135.102,89	1.434.897,11	totale	

Soggetto debitore /Sede legale:	Ministero Sviluppo Economico tramite Cassa Depositi e Prestiti
Estremi del provvedimento:	Decr. Ministero Sviluppo Economico – Dir. generale prot. n. 3435 del 01.09.2015

4. **DI RIDURRE** i relativi impegni di spesa per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella (CUP F51B16000070002):

nr. riga	Riduzione (€.)	Impegno n./anno	Creditore	Imputazione contabile a Bilancio	Bilancio di rif.	FPV
1	- 4.959,56	691/2016	Comune di Cervignano d.F.	10052.02.208120000 - Realizzazione due rotatorie in Comune di Torviscosa (Patti territoriali)	2019	SI
2	- 658,77	691/2019	Economo Comunale	10052.02.208120000 - Realizzazione due rotatorie in Comune di Torviscosa (Patti territoriali)	2020	SI
3	-0,04	691/2016	Edilcoke - CIG 6753636CB9	10052.02.208120000 - Realizzazione due rotatorie in Comune di Torviscosa (Patti territoriali)	2020	SI
4	- 59.438,42	691/2016	----	10052.02.208120000 - Realizzazione due rotatorie in Comune di Torviscosa (Patti territoriali)	2020	SI
5	- 70.046,11	1165/2016	----	10052.02.208120000 - Realizzazione due rotatorie in Comune di Torviscosa (Patti territoriali)	2020	SI
	- 135.102,89					

5. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa ed entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 208120000				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2019	- 4.959,59	2019	- 4.959,59
2	2020	- 130.143,30	2020	- 130.143,30
TOTALE:		- 135.102,89	TOTALE:	- 135.102,89

ENTRATA - CAP.: 403350015				
Anno di competenza			Anno di imputazione	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2017	- 135.102,89	2017	- 135.102,89
TOTALE:		- 135.102,89	TOTALE:	- 135.102,89

6. **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere all'aggiudicazione oggetto della presente determina.
7. **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 179, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di entrata non ricorrente
8. **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente
9. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
11. **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
12. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
13. **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
15. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 09/03/2020

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco