



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 99 del 26/06/2020

### **Determinazione nr. 404 del 02/07/2020**

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO COMUNALE – OPERE DI ADEGUAMENTO - CUP F42C17000230004 - CIG 7297528E99 - approvazione quadro economico consuntivo e riduzione impegno di spesa**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.

**PREMESSO** che :

- con Delibera di Giunta n. 205 del 22/11/2017 è stato approvato il Progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE – OPERE DI ADEGUAMENTO, redatto dall'Ing. De Marchi Marcello, Responsabile del Settore Tecino e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 16.11.2017, che prevede una spesa di €. 100.000,00, di cui €. 79.771,21 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 20.228,79 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale.
- con determinazione n. 188 del 26/03/2018 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE – OPERE DI ADEGUAMENTO, sono stati aggiudicati alla ATI Le Costruzioni Srl - Elettrica Veneta Srl con sede in Padova, 30 - 30015 Chioggia (VE) (c.f. e part. IVA 04165170277), che ha offerto un ribasso pari al -12,35%% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di € 62.995,12 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 70.895,12 oltre all'I.V.A. di legge.
- in data 10/10/2018 al n. 7559 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d'appalto
- i lavori sono stati consegnati in data 04/06/2019, come risulta dal relativo verbale
- i lavori sono stati sospesi in data 01.08.2019 e ripresi in data 02.09.2019
- con nota prot. 21025 del 01.08.2019 è stata concessa una proroga di 15 giorni naturali e consecutivi sul termine per l'ultimazione dei lavori;
- con determinazione n. 496 del 05.09.2019 è stata approvata la Perizia di variante n. 1 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE – OPERE DI ADEGUAMENTO, redatta dal direttore dei lavori p.i. Pierluigi Mariani e presentata al protocollo n. 23173 in data 03.09.2019, che prevede una spesa di € 100.000,00 di cui € 66.144,41 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 33.855,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- i lavori sono stati ultimati in data 04.11.2019, come risulta dal relativo verbale

*Tipo Atto: DIM*

- con determina n. 831 del 23/09/2019 è stato approvato lo stato di avanzamento n. 1 a tutto il 09.09.2019 redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Pierluigi Mariani, in data 11.09.2019, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 37.422,85 e liquidato il 1° Certificato di pagamento nell'importo di di € 33.326,03 più iva 22% per € 7.331,73 e pertanto per € 40.657,76;
- con determina n. 1033 del 28/11/2019 è stato approvato lo stato di avanzamento n. 2, corrispondente al finale, a tutto il 04.11.2019 redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Pierluigi Mariani, in data 06.11.2019, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 70.042,58 e liquidato il 2° Certificato di pagamento nell'importo di € 28.165,94 più iva 22% per € 6.196,51 e pertanto per € 34.362,45
- con determina n. 468 del 27/05/2020 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE – OPERE DI ADEGUAMENTO redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Pierluigi Mariani in data 11.05.2020, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 76.427,93, e un residuo credito a favore dell'impresa di € 313,23, oltre all'IVA al 22% per € 68,91, pertanto per complessivi € 382,14;

**VISTO** il quadro economico consuntivo dell'opera come di seguito descritto in raffronto ai precedenti:

Oggetto	Progetto esecutivo GM 205 DEL 22/11/2017	Post appalto DIM 188 del 26.03.2018	Destinazione ribasso GM 156 del 26.09.2018	Q.E. n. 2 DIM 607 del 15/10/2018	Perizia n. 1 DIM 496 Del 05/09/2019	QE consuntivo
<b>Lavori</b>						
lavori	€ 71.871,21	62.995,12	62.995,12	62.995,12	55.044,41	52.495,85
<b>Penale</b>	€					<b>- 840,65</b>
Oneri sicurezza	€ 7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	11.100,00	10.150,00
<i>Sommano per lavori</i>	€ 79.771,21	70.895,12	70.895,12	70.895,12	66.144,41	61.805,20
<b>Somme a disposizione</b>						
IVA 22%	€ 17.549,67	15.596,93	15.596,93	15.596,93	14.551,77	13.597,14
Contributo ANAC	€ 30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Incentivi art 113 DLgs 50	€ 1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42
Imprevisti	€ 1.053,70	1.053,70	1.053,70	88,45	5.884,32	
Ribasso di gara	€	10.828,83				
Incarico DL e Coordinamento sicurezza	€			11.794,08	9.667,28	9.951,62
IVA su DL e coord. Sicurezza	€				2.126,80	2.189,36
Ulteriori lavori di miglioramento e spese tecniche	€		10.828,83			
<i>Sommano a disposizione</i>	€ 20.228,79	29.104,88	29.104,88	29.104,88	33.855,59	27.363,54
<b>Totale opera</b>	€ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	89.168,74
<b>Economia</b>						<b>-10.831,26</b>

**ATTESO** che con determinazione n. 468 del 27/05/2020 l'impegno n. 740/2018 assunto a favore dell'ATI Le Costruzioni Srl - Elettrica Veneta Srl con sede in Padova, 30 - 30015 Chioggia (VE) (c.f. e part. IVA 04165170277) per i lavori di realizzazione dell'opera, è stato ridotto di € 5.293,83, pari alle economie derivanti da minori lavorazioni e dall'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori ;

**RILEVATO** che si evidenzia un'ulteriore risparmio di € 5.537,42 tra le somme impegnate per spese impreviste, per cui l'importo complessivo delle economie quantificate a seguito della conclusione dell'opera risulta di complessivi € 10.831,26, come risulta dal quadro economico più sopra descritto;

**RITENUTO** di approvare il quadro economico consuntivo dell'opera e di ridurre le somme residue impegnate per spese impreviste al cap. 210400050 del bilancio di previsione per l'anno in corso.

**ATTESO** che l'opera è finanziata con avanzo economico da assestamento applicato con delibera del Consiglio n. 55 del 27.09.2017;

**VISTO** l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**DATO ATTO** che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' COMMERCIALE.

**VISTO** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

**VERIFICATO**, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016.

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

## DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il quadro economico consuntivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO COMUNALE – OPERE DI ADEGUAMENTO - CUP F42C17000230004 come descritto nel seguito:

Oggetto	Progetto esecutivo GM 205 DEL 22/11/2017	Post appalto DIM 188 del 26.03.2018	Destinazione ribasso GM 156 del 26.09.2018	Q.E. n. 2 DIM 607 del 15/10/2018	Perizia n. 1 DIM 496 Del 05/09/2019	QE consuntivo
<b>Lavori</b>						
lavori	€ 71.871,21	62.995,12	62.995,12	62.995,12	55.044,41	52.495,85
<b>Penale</b>	€					<b>- 840,65</b>
Oneri sicurezza	€ 7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	11.100,00	10.150,00
<i>Sommano per lavori</i>	€ 79.771,21	70.895,12	70.895,12	70.895,12	66.144,41	61.805,20
<b>Somme a disposizione</b>						
IVA 22%	€ 17.549,67	15.596,93	15.596,93	15.596,93	14.551,77	13.597,14
Contributo ANAC	€ 30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Incentivi art 113 DLgs 50	€ 1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42	1.595,42
Imprevisti	€ 1.053,70	1.053,70	1.053,70	88,45	5.884,32	
Ribasso di gara	€	10.828,83				
Incarico DL e Coordinamento sicurezza	€			11.794,08	9.667,28	9.951,62
IVA su DL e coord. Sicurezza	€				2.126,80	2.189,36
Ulteriori lavori di miglioramento e spese tecniche	€		10.828,83			
<i>Sommano a disposizione</i>	€ 20.228,79	29.104,88	29.104,88	29.104,88	33.855,59	27.363,54
Totale opera	€ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	89.168,74
<b>Economia</b>						<b>-10.831,26</b>

2. **DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa in conto capitale di cui al punto 3. del dispositivo è il seguente:

euro	fonti di finanziamento		
€ 5.537,42	destinato con delibera del Consiglio n. 55 del 27.09.2017	avanzo economico da assestamento (FPV)	data di applicazione al bilancio 27.09.2017

3. **DI RIDURRE** l'impegno di spesa n. 742/2018 relativo a spese impreviste nell'ambito dei lavori in oggetto, per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella:

nr. riga	Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Imputazione contabile a Bilancio	Bilancio di rif.	FPV
1	- 5.537,42	12032.02.210400050 - Manutenzione straordinaria casa di Riposo per adeguamento non autosufficienti. Servizio rilevante ai fini IVA	2020	SI

Soggetto / Sede legale:	DA DEFINIRE
CUP:	F42C17000230004

4. **DI DARE ATTO**, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta entrata/spesa è interamente imputata all'esercizio finanziario 2020 in quanto la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l'anno;

5. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 210400050				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2020	- 5.537,42	2020	- 5.537,42
TOTALE:		- 5.537,42	TOTALE:	- 5.537,42

6. **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente.
7. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
9. **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
10. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
11. **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
13. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 02.07.2020

Il Responsabile del Settore  
- Luca Bianco