



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

---

## Determinazione

---

Proposta nr. 152 del 27/05/2020

**Atto di Liquidazione nr. 539 del 29/06/2020**

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

---

OGGETTO: ART. 15 L.R. 11/2015. DECRETO N° 3255/AMB DEL 10/09/2018. TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTO DI "SFALCIO SCARPATE E ALVEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE, POTATURA ESSENZE ARBOREE PRESENTI SULLE RIVE ED ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE A RISCHIO DI SCHIANTO". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

---

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l'altro, delle funzioni di Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e Gestione Territorio all'arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei vicari in caso di assenza o vacanza;

**PREMESSO** che il Comune di Cervignano del Friuli:

- con propria nota PEC prot. 18847 di data 16/07/2018 ha richiesto alla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il finanziamento dell'intervento di "Sfalcio scarpate e alvei corsi d'acqua di competenza comunale, potatura essenze arboree presenti sulle rive ed abbattimento essenze arboree a rischio di schianto", da eseguirsi su tutti i corsi d'acqua classificati in cat. 5 presenti sul territorio comunale, per un importo complessivo stimato in € 60.000,00.= comprensivo di spese tecniche ed IVA, come meglio dettagliato sull'elaborato "Preventivo di spesa" redatto in data 16/07/2018 a cura del personale del Settore Tecnico e Gestione Territorio allegato alla richiesta medesima;
- ha ottenuto, a fronte della richiesta di cui sopra, un trasferimento fondi disposto con Decreto n. 3255/AMB del 10/09/2018, Prenumero 3479 della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Programma regionale degli interventi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2015 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque" per gli interventi di

manutenzione ordinaria più sopra descritti per un importo di € 48.000,00.= a carico del capitolo 2447 del Bilancio pluriennale regionale relativo agli anni 2018-2020 e del bilancio di previsione 2018, in conto competenza dell'esercizio 2018;

- ai fini del perfezionamento del trasferimento dei fondi regionali a proprio favore si è impegnato, fra l'altro, ad impegnare i fondi assegnati entro l'esercizio finanziario 2018, spostandone l'imputazione al 2019, in quanto il relativo cronoprogramma dei pagamenti sarà interamente riferito al 2019;
- con propria deliberazione giunta n. 226 del 05/12/2018 ha stabilito di attuare l'intervento suddetto, ridimensionato sino alla concorrenza dell'importo complessivo stimato in € 48.000,00.= sulla base delle priorità da assegnarsi in ragione dell'area di pericolosità idraulica di ricaduta, mediante convenzione e conseguente trasferimento di fondi, da sottoscrivere ai sensi art.15 c.12 e art. 16 c. 7 della L. R. 29/04/2015, n. 11 con il Consorzio Bonifica Pianura Friulana con sede a Udine (in seguito CBPF);
- con determinazione d'impegno n. 864 del 14/12/2018 a firma del Responsabile del settore Tecnico e Gestione Territorio ha provveduto ad affidare al CBPF l'incarico per la progettazione, la direzione e assistenza lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la redazione degli elaborati di contabilità e collaudo, nonché l'esecuzione delle opere inerenti l'intervento di che trattasi, per l'importo complessivo di quadro economico pari ad € 48.000,00.= provvedendo contestualmente ad impegnare la relativa spesa con imputazione al capitolo n. 20101.02.202105015 (L.R. n. 11/2015, art.15 – Trasf. Regionale per intervento sfalcio scarpate ed alvei corsi d'acqua di competenza comunale) in competenza anno 2019;
- in data 27/12/2018 ha provveduto alla sottoscrizione della "convenzione" regolante i rapporti con il CBPF per l'attuazione dell'intervento in parola, che fissava al 30/11/2019 il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori e delle attività di competenza del CBPF e più sopra meglio dettagliati;
- in data 14/10/2019 ha eseguito sopralluogo congiunto con il personale del Servizio Difesa Suolo della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia, del Corpo Forestale Regionale – Stazione di Cervignano del Friuli, nonché del CBPF per la definizione delle modalità di intervento su un tratto di corso d'acqua in Via Gorizia;
- con propria deliberazione giunta n. 222 del 06/11/2019 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in parola, redatto a cura dell'ing. Massimo VENTULINI del CBPF, dell'importo complessivo di quadro economico di € 48.000,00.=, di cui € 33.238,31.= per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 14.761,69.= per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, approvando il seguente quadro economico di spesa:

#### QUADRO ECONOMICO

##### A. LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1. Lavori a misura			
A.1.1. Lavori e noli		€ 33.238,31	
	Sommano A.1.		€ 33.238,31
	<b>SOMMANO A.</b>		<b>€ 33.238,31</b>

##### B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1. Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.) categoria OG 08 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017 20% x (1-10%) x A			
	Sommano B.1.	€ 5.982,90	
B.2. I.V.A. sulle voci (A.+B.1.) 22% x 39.221,2058		€ 8.628,67	
B.3. Imprevisti, premi di accelerazione, fondo accordi bonari (<10% (A.+B.1.+B.2.))		€ 150,13	

**SOMMANO B.**  
**IMPORTO COMPLESSIVO**

€ 14.761,69  

---

€ 48.000,00

- con determinazione di provvedimento n. 760 del 03/12/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio nonché Responsabile Unico del Procedimento ha accolto la richiesta inoltrata dal CBPF con nota prot. 9975 del 29/11/2019 tendente ad ottenere la concessione di una proroga del termine di convenzione a tutto il 20/12/2019, motivata dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato nelle ultime settimane del mese di novembre 2019 buona parte del territorio regionale, rendendo il terreno delle aree oggetto di intervento impraticabile per l'avvio e la conduzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
- ha preso atto della nota prot. 10593 del 19/12/2019 con la quale il CBPF ha comunicato di aver provveduto all'esecuzione del 95% degli interventi previsti ed ha richiesto per l'ultimazione delle attività di competenza l'ulteriore proroga di giorni 20 al termine di convenzione, come sopra prorogato, (e quindi a tutto il 09/01/2019), motivata dalle condizioni meteo in corso che hanno reso i terreni impraticabili per la conduzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
- con propria nota pec prot. 0033475-P-P del 19/12/2019 ha richiesto alla competente Direzione Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la proroga di mesi 4 al termine di ultimazione e rendicontazione lavori (nuova scadenza: 30/04/2020), concessa con nota del 19/12/2019;
- con determinazione di provvedimento n. 898 del 20/12/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio nonché Responsabile Unico del Procedimento ha concesso al CBPF la proroga a tutto il 09/01/2020 del termine fissato dalla convenzione per l'ultimazione dei lavori nonché per la redazione e presentazione al protocollo comunale degli elaborati di contabilità e collaudo relativi all'intervento di che trattasi;

**RICHIAMATI** in particolare i contenuti:

- della convenzione sottoscritta con il CBPF in data 21-27/12/2018 per l'attuazione dell'intervento in parola e più sopra citata;
- del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in parola approvato con deliberazione giuntale n. 222 del 06/11/2019, più sopra citata;

**ATTESO CHE** questo Comune, stante l'intervenuto stato di emergenza per pandemia COVID-19 e in considerazione delle conseguenti limitazioni operative degli uffici, ha richiesto con propria nota pec prot. 0009490-P-P del 24/04/2020 alla competente Direzione Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la proroga di mesi 2 al termine di ultimazione e rendicontazione lavori (nuova scadenza: 30/06/2020), come da preventiva autorizzazione all'inoltro con nota email in data 24/04/2020;

**VISTI** gli elaborati di contabilità e collaudo relativi all'intervento di che trattasi trasmessi dal CBPF con nota pec prot. 223/2020 del 09/01/2020 assunta al protocollo comunale n. 0000582-A-A del 10/01/2020 costituiti dal "Rendiconto finale al 30/12/2019" e dal "Processo verbale di visita sopralluogo e certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/12/2019" a cura del Direttore Lavori ing. Massimo VENTULINI del CBPF, come aggiornati con nota acquisita al protocollo comunale 13572 del 19/06/2020, dai quali risulta l'importo complessivo di € 48.000,00.= (di cui € 33.351,93.= importo lavori + € 5.992,33.=spese tecniche art.8 convenzione sommano € 39.344,26.= imponibile + € 8.655,74.= IVA 22% su imponibile) dovuto al CBPF per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla convenzione sottoscritta;

**PRESO ATTO** della regolarità dei citati atti tecnico-contabili e ritenuto quindi di procedere alla loro approvazione;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. n.218 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 si è provveduto alla pubblicazione di debito "Avviso ai creditori" sul sito web Comunale a far data dal 04/06/2020 e all'Albo Elettronico del Comune di Cervignano, sul cui territorio sono stati eseguiti i lavori, dal 04/06/2020 al 20/06/2020 e che entro il termine fissato dall'avviso in 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione

(scadenza 20/04/2020) non sono pervenuti segnalazioni/reclami di crediti per indebite occupazioni permanenti e/o temporanee di aree o stabili e/o danni arrecati relativi e dipendenti dall'esecuzione dei suddetti lavori, come da attestazione rilasciata dall'Ufficio competente depositata agli atti d'ufficio;

**DATO ATTO** che in conseguenza dell'approvazione della contabilità finale il quadro economico di spesa definitivo risulta essere quello di seguito esposto:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A1	Lavori a misura		
	A.1.1 Decespugliamento area boscata	€ 4.009,23	
	A.1.2 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura	€ 6.515,73	
	Sommano A.1.		€ 10.524,96
A2	Lavori a corpo		
	A.2.1 Manutenzione tratto finale canale in Via Gorizia di immissione Roggia Fredda Grande in Ausa	€ 22.826,97	
	Sommano A.1.		€ 22.826,97
	<b>Sommano A</b>		<b>€ 33.351,93</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.) categoria OG 08 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017 20% x -10% x 33.351,93	€ 5.992,33	
B2	I.V.A. sulle voci (A.+B.1.) 22% x 39.344,26	€ 8.655,74	
B3	Imprevisti, premi di accelerazione, fondo accordi bonari (<10% (A.+B.1.+B.2.))	€ 0,00	
	Sommano B.		€ 14.648,07
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 48.000,00</b>

**VISTA** la fattura n. 02-151 di data 19/06/2020 emessa dal CBPF e pervenuta su piattaforma SDI in data 22/06/2020, riferita alle somme dovute da questo Comune in forza della convenzione riguardante il trasferimento fondi per l'attuazione dell'intervento in parola, per un importo complessivo di € 48.000,00=, IVA 22% compresa, riscontrata regolare;

**PRESO ATTO**, per tanto, che nulla osta alla liquidazione delle somme spettanti al CBPF in forza degli accordi di convenzioni cui trattasi;

**VISTA** la Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque."; d

**VISTA** la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici";

**VISTO** il D. P. Reg. 5 giugno 2003 n. 166 “Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici (articolo 34, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14).”;

**VISTO** il D. P. Reg. 5 giugno 2003 n. 165 “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici.”;

**VISTO** il D. P. Reg. 1 aprile 2019 n. 59 “Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).”;

**VISTO** il D. P. Reg. 7 giugno 2017 n. 119 “Regolamento per la determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).”;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e sue successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** in particolare l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016suddetto recante “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;

**RILEVATO CHE** risultano esclusi dalla tracciabilità, gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate essendo tali fattispecie contrattuali contenute in un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti;

**PRECISATO** che le transazioni economiche relative al presente atto non afferiscono a contratto di appalto di lavori bensì ad affidamento al CBPF nell'ambito di convenzione specifica ai sensi art.15 c.12 e art. 16 c. 7 della L.R. 29/04/2015, n. 11 e che per tanto le medesime non sono soggette alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

con la presente,

**CONSIDERATO:**

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;
- che la prestazione non è soggetta all'obbligo della tracciabilità.

**VISTO** l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**DATO ATTO** che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

**VERIFICATI** i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore e determinanti la somma certa e liquida da pagare;

**RITENUTO** di procedere quindi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, alla liquidazione della spesa.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità.

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

## DISPONE

1. **DI APPROVARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, gli elaborati di contabilità e collaudo relativi all'intervento di manutenzione denominato "SFALCIO SCARPATE E ALVEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE, POTATURA ESSENZE ARBOREE PRESENTI SULLE RIVE ED ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE A RISCHIO DI SCHIANTO" afferente il progetto definitivo-esecutivo redatto a cura dell'ing. Massimo VENTULINI del Consorzio Bonifica Pianura Friulana con sede in Udine (CBPF) approvato con deliberazione giunta n. 222 del 06/11/2019, come redatti in data 30/12/2019 a cura del Direttore Lavori ing. Massimo VENTULINI del CBPF ed aggiornati con nota acquisita al protocollo comunale 13572 del 19/06/2020, costituiti dal "Rendiconto finale al 30/12/2019" e dal "Processo verbale di visita sopralluogo e certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/12/2019", dai quali risulta l'importo complessivo dell'opera di € 48.000,00.= (di cui € 33.351,93.= importo lavori + € 5.992,33.=spese tecniche art.8 convenzione sommano € 39.344,26.= imponibile + € 8.655,74.= IVA 22% su imponibile) dovuto al CBPF per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla convenzione di attuazione stipulata ai sensi art.15 c.12 e art. 16 c. 7 della L.R. 29/04/2015, n. 11 sottoscritta in data 27/12/2018;

2. **DI DARE ATTO** che in conseguenza dell'approvazione della contabilità finale il quadro economico di spesa definitivo risulta essere quello di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE			
A	IMPORTO LAVORI		
A1	Lavori a misura		
	A.1.1 Decespugliamento area boscata	€ 4.009,23	
	A.1.2 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura	€ 6.515,73	
	Sommano A.1.		€ 10.524,96

A2	Lavori a corpo		
	A.2.1 Manutenzione tratto finale canale in Via Gorizia di immissione Roggia Fredda Grande in Ausa	€ 22.826,97	
	Sommano A.1.		€ 22.826,97
	<b>Sommano A</b>		<b>€ 33.351,93</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.) categoria OG 08 D.P.G.R. n° 0119/Pres. dd. 07/06/2017 20% x -10% x 33.351,93	€ 5.992,33	
B2	I.V.A. sulle voci (A.+B.1.) 22% x 39.344,26	€ 8.655,74	
B3	Imprevisti, premi di accelerazione, fondo accordi bonari (<10% (A.+B.1.+B.2.))	€ 0,00	
	Sommano B.		€ 14.648,07
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 48.000,00</b>

3. **DI LIQUIDARE**, per quanto sopra, sul conto corrente dedicato indicato dal Consorzio suddetto ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e specificato nell'allegato alla presente determinazione che rimane secretato, l'importo indicato nella seguente tabella, quale trasferimento fondi per la realizzazione delle opere ed attività previste dalla suddetta convenzione:

s.p numero fattura/ documento	Data fattura / documento (gg/mm/aa)	Specifiche della fornitura/servizio:	anno in cui è stata resa la prestazione	data scadenza fattura / documento (gg/mm/aa)	data arrivo su SDI (gg/mm/aa)	Imponibile (€)	aliq. IVA	IVA (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
02-151	19/06/2020	Convenzione intervento di manutenzione corsi d'acqua - competenza comunale.	2019	30/06/2020	22/06/2020	39.344,26.=	22%	8.655,74.=	48.000,00.=
<b>TOTALI</b>						39.344,26.=		8.655,74.=	48.000,00.=

Codice IPA:	172ZDO
Soggetto creditore /Sede legale:	<b>CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA</b> con sede in Udine, Viale Europa Unita, n. 141 costituito con DPGR 22.10.2014 n. 0204/Pres.
Codice fiscale /P.I.:	02829620307
CIG:	NON DOVUTO, TRATTANDOSI DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO

4. **DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.

**5. DI DARE ATTO** che la spesa è impegnata e trova copertura nel Bilancio 2020 come da seguenti tabelle:

Importo (IVA compresa) (€.)	imputazione contabile a bilancio	n. dim /	Bilancio di rif.	gestione competenza (C) / gestione residui (R/anno)	Impegno / anno	Controllo disponibilità di cassa (importo €)	Fin. con FPV (SI/NO)
<b>48.000,00.=</b>	09021.04.109960011 L.r. N. 11/2015, ART. 15 – Sfalcio scarpate ed alvei corsi d'acqua di competenza comunale	864/2018	2020	R/2018	1427/2018	<b>93.765,00.=</b>	NO
<b>48.000,00.=</b>	<b>Importo totale</b>						

<b>ENTRATA - TIPO FINANZIAMENTO</b>			
Fin. con FPV (SI/NO)	tipo fonte	capitolo di Entrata nr.	accertamento capitolo di Entrata nr.
NO	Decreto n. 3255/AMB del 10/09/2018, Prenumero 3479. Programma regionale degli interventi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2015. Attuazione intervento "Sfalcio scarpate e alvei corsi d'acqua di competenza comunale, potatura essenze arboree presenti sulle rive ed abbattimento essenze arboree a rischio di schianto" da eseguirsi su tutti i corsi d'acqua classificati in cat. 5, di competenza comunale.	20101.02.202105015	622/2018

**6. DI DARE ATTO** che la suddetta spesa è finanziata per euro 48.000,00.= con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**7. DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

**8. DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

**9. DI ATTESTARE** che la spesa oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

**10. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

**11.DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

---

Cervignano del Friuli, 29/06/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E  
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE  
TERRITORIO  
arch. Luca BIANCO

---

## LIQUIDAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità

verificato:

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;
- che la somma da liquidare trova disponibilità nell'impegno con il quale è stata autorizzata;
- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l'emissione di un documento contabile);

### **attesta**

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Cervignano del Friuli \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Milena Sabbadini

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---