



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 99

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Adozione perizia di variante n. 2

L'anno 2013 il giorno 03 del mese di LUGLIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Presente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Presente

Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Adozione perizia di variante n. 2

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO inoltre:

CHE con delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 21.01.2008 è stato approvato il Progetto Preliminare dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE, redatto dall'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl in data 14.12.2007, che prevede una spesa complessiva presunta di € 2.550.000,00, di cui € 1.840.000,00 per lavori ed € 710.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

CHE con delibera della Giunta Comunale n° 245 del 21.12.2009 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE, redatto l'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl in data marzo 2009, che prevede una spesa complessiva presunta di € 1.300.000,00 di cui € 940.000,00 per lavori ed € 360.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

CHE in seguito al rinnovo della delegazione amministrativa con decreto del Responsabile del Servizio Idraulica della Regione n. 3177 del 10.12.2010, il progetto definitivo redatto l'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl in data marzo 2009 è stato riadottato con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 07.02.2011

CHE con deliberazione della Giunta comunale n° 90 del 09.05.2011 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE, redatto l'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl in data 26.04.2011, che prevede una spesa complessiva presunta di € 1.300.000,00 di cui € 940.000,00 per lavori ed € 360.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale

CHE con determinazione n. 652 del 04.08.2011 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE sono stati aggiudicati alla ditta AVIANESE ASFALTI S.r.l., in A.T.I. con ANESE S.r.l., che ha offerto un ribasso pari a 34,98 %, corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di € 588.888,32 e pertanto per un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 623.188,23 oltre all'I.V.A. di legge

CHE con determinazione n. 768 del 30.09.2011 è stato approvato il quadro economico di spesa n. 2 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 623.188,23 per lavori contrattuali ed € 676.811,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale

CHE in data 23.09.2011 al n. 7481 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto di appalto, registrato a Cervignano del Friuli il 28.09.2011 al n. 144, Mod I°.

CHE i lavori sono stati consegnati in data 10.10.2011 come risulta dal verbale di pari data.

CHE con delibera della Giunta Comunale n° 57 del 16.04.2012 è stata adottata la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n. 1 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE, redatto l'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl in data 23.02.2012, che prevede una spesa di € 1.300.000,00 di cui € 892.470,25 per lavori ed € 407.529,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

CHE la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n. 1 è stata successivamente approvata con decreto del Servizio Idraulica della Regione Autonoma FVG n. 1084 del 03.05.2012

VISTO che l'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl ha provveduto in data 28.01.2013 alla redazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE nell'importo di € 1.300.000,00 di cui € 929.550,80 per lavori ed € 370.449,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

VISTO che la suddetta perizia suppletiva e di variante è composta dai seguenti elaborati:

1. *Relazione illustrativa:*
2. *Elaborati grafici :*
 - 2.1 Planimetria generale
 - 2.2 Planimetria ubicazione piante
 - 2.3 Muretti lungo sponde fluviali – Via Divisione Julia
3. *Computo metrico estimativo ;*
4. *Quadro di raffronto ;*
5. *Schema di atto di sottomissione con nuovi prezzi ;*
6. *Integrazione al PSC*

7. Aggiornamento al piano particellare d'esproprio

VISTO inoltre il quadro economico di spesa della suddetta perizia in raffronto al precedente:

LAVORI	PERIZIA N. 1	PERIZIA N. 2
- Lavori a base d'asta	€ 588.888,32	849.470,34
- Lavori aggiuntivi	€ 260.582,02	34.590,55
- Oneri sicurezza	€ 42.999,91	42.999,91
- Maggiori oneri sicurezza	€	2.490,00
Sommano per lavori	€ 892.470,25	929.550,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.		
- I.V.A. al 21%	€ 187.418,75	195.205,67
- Fondo art. 11 L.R. 14/2002	€ 14.100,00	14.100,00
- Spese tecniche	€ 108.266,00	116.361,58
- Indagini preliminari	€ 2.040,00	2.040,00
- Espropri	€ 19.300,00	20.700,00
- Frazionamenti	€ 2.280,00	2.500,00
- Contributo Autorità LLPP	€ 375,00	375,00
- Imprevisti	€ 73.750,00	19.166,95
Sommano a disposizione	€ 407.529,75	370.449,20
IMPORTO TOTALE	€ 1.300.000,00	1.300.000,00

ATTESO che l'opera è finanziata con fondi assegnati in delegazione amministrativa dalla Regione, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 3307 del 29.12.2005 e trova copertura al cap. 209265/rp2006

VISTA l'autorizzazione paesaggistica rilasciata con decreto del Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 789 del 23.03.2012

VISTO il parere di conformità urbanistica prot. 7711, rilasciato dal Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente in data 13.03.2013, il quale indica alcune prescrizioni

ATTESO che con nota del 01.07.2013, pervenuta al prot. n. 18798 in data 02.07.2013, il Direttore dei Lavori, ing. Gianpaolo Guaran, ha presentato l'aggiornamento della perizia in ottemperanza a quanto prescritto dal parere di conformità urbanistica

VISTA la dichiarazione del 01.07.2013 presentata dal Direttore dei Lavori al protocollo n. 18799 in data 02.07.2013, con cui si attesta:

il rispetto delle prescrizioni di cui al parere di conformità urbanistica prot. 7711 del 13.03.2013 che le opere previste in perizia non sono da assoggettare ad autorizzazione ambientale rispetto alla perizia precedente

VISTA la Legge Regionale 31.05.2002 n. 14.

VISTO il Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 approvato con DPGR 05.06.2003 n. 0165/Pres.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;

DELIBERA

1) DI ADOTTARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato, la perizia suppletiva e di variante n. 2 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE redatta dall'ing. Gianpaolo Guaran in data 28.01.2013, come aggiornata in data 01.07.2013 e costituita dai seguenti elaborati:

1. *Relazione illustrativa:*

2. *Elaborati grafici :*

2.1 Planimetria generale

2.2 Planimetria ubicazione piante

2.3 Muretti lungo sponde fluviali – Via Divisione Julia

3. *Computo metrico estimativo ;*

4. *Quadro di raffronto ;*

5. *Schema di atto di sottomissione con nuovi prezzi ;*

6. *Integrazione al PSC*

7. Aggiornamento al piano particellare d'esproprio

che prevede una spesa di € 1.300.000,00 di cui € 929.550,80 per lavori ed € 370.449,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, evidenziata nel seguente quadro economico di spesa:

LAVORI

- Lavori a base d'asta	€	849.470,34
- Lavori aggiuntivi	€	34.590,55
- Oneri sicurezza	€	42.999,91
- Maggiori oneri sicurezza	€	2.490,00
Sommano per lavori	€	929.550,80

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

- I.V.A. al 21%	€	195.205,67
- Fondo art. 11 L.R. 14/2002	€	14.100,00
- Spese tecniche	€	116.361,58
- Indagini preliminari	€	2.040,00
- Espropri	€	20.700,00
- Frazionamenti	€	2.500,00
- Contributo Autorità LLPP	€	375,00
- Imprevisti	€	19.166,95
Sommano a disposizione	€	370.449,20

IMPORTO TOTALE € **1.300.000,00**

2) DI DARE ATTO che l'opera è finanziata con fondi assegnati in delegazione amministrativa dalla Regione, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 3307 del 29.12.2005 e trova copertura al cap. 209265/rp2006

3) DI DARE ATTO che le opere previste in variante non sono da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica rispetto a quanto autorizzato per la perizia precedente con decreto del Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 789 del 23.03.2012, come da nota del redattore della perizia del 01.07.2013 pervenuta al prot. n. 18799 in data 02.07.2013

4) DI DARE ATTO che le opere previste in perizia rispettano le prescrizioni di cui al parere di conformità urbanistica rilasciato dal Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente in data 13.03.2013 prot. 7711

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE
AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Adozione perizia di variante n. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli,
02/07/2013

IL RESPONSABILE
- MARCELLO DE MARCHI -

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MIORI - MARIA TERESA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 05/07/2013

Il Responsabile del Procedimento
- Ilva SANTAROSSA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/07/2013 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 23/07/2013 .

Li 08/07/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to - Ilva SANTAROSSA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Li 03/07/2013

Il Responsabile dell'esecutività
- Ilva SANTAROSSA

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 08/07/2013